

COMPILATION DES RESULTATS DES MESURES DE POUSSIÈRES CHEMINÉE TOUR DE SECHAGE 1

CHASSENEUIL DU POITOU



Installation	Diamètre du conduit de la cheminée	Prestataire	Standard du produit fini en kg/heure	Date	Produit	Laveur	Vitesse des fumées en m/s	T° C	Humidité en %	Détermination sur gaz sec			% de poudre émise / production nominale	VALEUR LIMITE 40 mg/Nm3
										Débit Nm3/h	Teneur en poussières en mg/Nm3	Débit de poussières en kg/h		
Tour N° 1 APV	1,50 m	APAVE	2900	13/09/2016	Pictacid Fluide	oui	7	45	5,9	37863	27,3	1	0,03	Conforme
		DEKRA	2500	13/11/2015	Pictacid Fluide	oui	18	39,8	6	95100	46,9	4,463	0,18	Non-conforme
		DEKRA	2700	18/12/2014	Bonilac 40 réengraissé	oui	18,2	35,6	5,4	97433	6,9	0,674	0,02	Conforme
		DEKRA	2700	04/11/2013	Pictacid Fluide	oui	19,2	37,2	5,3	99 900	27	2,6	0,10	Conforme
		DEKRA	5500	12/11/2012	Pictacid Fluide	oui	18,4	35,1	5,4	98 500	50	4,9	0,09	Non-conforme
		DEKRA	2850	14/11/2011	Sérum 0% doux	oui	19,0	39	6,5	99 300	25	2,5	0,09	Conforme
		DEKRA	2520	13/09/2010	Bonilac 40 MCZS	oui	16,3	48	5,4	84 700	11	0,9	0,04	Conforme
		APAVE	2400	22/02/2010	Bonigrasa 26CH	oui	12,6	50	4,5	66 300	39	2,5	0,10	Conforme