

COMPILATION DES RESULTATS DES MESURES DE POUSSIÈRES CHEMINÉE TOUR DE SECHAGE 4

CHASSENEUIL DU POITOU



Installation	Diamètre du conduit de la cheminée	Prestataire	Standard du produit fini en kg/heure	Date	Produit	Laveur	Vitesse des fumées en m/s	T° C	Humidité en %	Détermination sur gaz sec			% de poudre émise / production nominale	VALEUR LIMITE 40 mg/Nm3
										Débit Nm3/h	Teneur en poussières en mg/Nm3	Débit de poussières en kg/h		
		APAVE	4000	13/09/2016	Sérum réengraissé	oui	6	64	3,8	28721	28,3	0,81	0,02	Conforme
		DEKRA	3300	12/11/2015	Bonigrasa 50 BUH	oui	19,1	41,5	6,3	99600	10,5	1,046	0,03	Conforme
Tour N° 4 ALFA-LAVAL	1,50 m	DEKRA	3750	04/09/2014	Bonigrasa 50 CHS	oui	18,9	43,7	5,6	97833	11,6	1,13	0,03	Conforme
		DEKRA	3500	05/11/2013	Bonilax 50 MVS	oui	17	39	6,1	87 900	10	0,9	0,03	Conforme
		DEKRA	3400	12/11/2012	Bonilax 50 PS	oui	19,1	53	4,4	98 100	35	3,4	0,10	Conforme
		DEKRA	3000	15/11/2011	Bonigrassa 55% PAH Huile de palme	oui	18,5	44	5,6	95 600	14	1,3	0,04	Conforme
		DEKRA	3400	14/09/2010	Bonigrasa 50 CH	oui	15,8	42	5,5	83 600	13	1,1	0,03	Conforme
		APAVE	3300	23/02/2010	Bonilac 50 CH	oui	13,0	37	5,8	66 700	15	1,0	0,03	Conforme